

## WYKONANIE PLANU REMONTÓW NA 2018 ROK

## ZASOBY BYSTRZYCA KŁODZKA

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 1			- zwroty za stolarkę okienną		2,64	2,64		1,88	1,88	
2	Osiedle Szkolne 1			- wykonanie podłoża pod wiatę śmietnikową		5,54	5,54		5,53	5,53	
3	Osiedle Szkolne 1			- wykonanie wiaty śmietnikowej		2,95	2,95		2,98	2,98	
4	Osiedle Szkolne 1			- wykonanie dojść do wiaty śmietnikowej		2,50	2,50		4,42	4,42	
5	Osiedle Szkolne 1			- zakup pojemników na odpady		2,12	2,12		2,11	2,11	
6	Osiedle Szkolne 1			- remont i docieplenie elewacji budynku		348,45	348,45		1,84	1,84	
7	Osiedle Szkolne 1			- remont instal. gazowej					0,51	0,51	
8	Osiedle Szkolne 1			- rozliczenie budynku na dzień 30.06.2018 r.				45,99	0,00	45,99	
		<b>53,63</b>	<b>11,63</b>	<b>OGÓLEM PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>364,20</b>	<b>364,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19,27</b>	<b>65,26</b>	<b>0,00</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 2			- zwroty za stolarkę okienną		1,20	1,20		1,20	1,20	
2	Osiedle Szkolne 2			- demontaż boksu murowanego		0,13	0,13		0,13	0,13	
3	Osiedle Szkolne 2			- wykonanie podłoża pod wiatę śmietnikową		3,14	3,14		3,14	3,14	
4	Osiedle Szkolne 2			- wykonanie wiaty śmietnikowej		0,65	0,65		0,68	0,68	
5	Osiedle Szkolne 2			- wykonanie dojść do wiaty śmietnikowej		2,50	2,50		0,57	0,57	
6	Osiedle Szkolne 2			- zakup pojemników na odpady		1,06	1,06		1,06	1,06	
7	Osiedle Szkolne 2			- remont instal. gazowej					0,41	0,41	
		<b>-4,63</b>	<b>23,27</b>	<b>OGÓLEM PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>8,68</b>	<b>8,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7,19</b>	<b>7,19</b>	<b>11,45</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 3			- zwroty za stolarkę okienną		1,68	1,68		1,68	1,68	
2	Osiedle Szkolne 3			- demontaż boksu murowanego		0,13	0,13		0,13	0,13	
3	Osiedle Szkolne 3			- wykonanie podłoża pod wiatę śmietnikową		3,14	3,14		3,14	3,14	
4	Osiedle Szkolne 3			- wykonanie wiaty śmietnikowej		2,64	2,64		2,63	2,63	
5	Osiedle Szkolne 3			- wykonanie dojść do wiaty śmietnikowej		2,50	2,50		0,57	0,57	
6	Osiedle Szkolne 3			- zakup pojemników na odpady		1,06	1,06		1,06	1,06	
7	Osiedle Szkolne 3			- spłata kredytu w 2018 r.		39,60	39,60		26,25	26,25	
8	Osiedle Szkolne 3			- wymiana samozamykacza w drzwiach.				0,29	0,00	0,29	
		<b>38,57</b>	<b>36,08</b>	<b>OGÓLEM PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>50,75</b>	<b>50,75</b>	<b>0,29</b>	<b>35,46</b>	<b>35,75</b>	<b>38,90</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 4			- zwroty za stolarkę okienną		3,40	3,40		3,40	3,40	
2	Osiedle Szkolne 4			- wykonanie podłoża pod wiatę śmietnikową		2,77	2,77		2,77	2,77	
3	Osiedle Szkolne 4			- wykonanie wiaty śmietnikowej		2,65	2,65		2,65	2,65	
4	Osiedle Szkolne 4			- wykonanie dojść do wiaty śmietnikowej		2,5	2,50		0,23	0,23	
5	Osiedle Szkolne 4			- zakup pojemników na odpady		1,06	1,06		1,06	1,06	
6	Osiedle Szkolne 4			- remont i docieplenie elewacji budynku							
		52,75	23,35	<b>OGÓŁEM PLAN</b>	0,00	358,48	358,48	0,00	16,83	16,83	59,27

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 5			- zwroty za stolarkę okienną		3,01	3,01		3,01	3,01	
2	Osiedle Szkolne 5			- wykonanie podłoża pod wiatę śmietnikową		8,30	8,30		8,30	8,30	
3	Osiedle Szkolne 5			- wykonanie wiaty śmietnikowej		4,11	4,11		4,22	4,22	
4	Osiedle Szkolne 5			- wykonanie dojść do wiaty śmietnikowej		4,00	4,00		3,55	3,55	
5	Osiedle Szkolne 5			- zakup pojemników na odpady		3,17	3,17		3,17	3,17	
6	Osiedle Szkolne 5			- spłata kredytu w 2018 r.		69,14	69,14		69,05	69,05	
7	Osiedle Szkolne 5			- remont instalacji gazowej					1,43	1,43	
8	Osiedle Szkolne 5			- remont instalacji elektrycznej					0,38	0,38	
9	Osiedle Szkolne 5			- montaż wodomierza					0,13	0,13	
		41,62	109,51	<b>OGÓŁEM PLAN</b>	0,00	91,73	91,73	0,00	93,24	93,24	57,89

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 10,10A			- roboty dekarские	5,00		5,00		0,00	0,00	
2	Osiedle Szkolne 10,10A			- wykonanie podłoża pod wiatę śmietnikową		2,77	2,77		3,46	3,46	
3	Osiedle Szkolne 10,10A			- wykonanie wiaty śmietnikowej		2,64	2,64		0,75	0,75	
4	Osiedle Szkolne 10,10A			- wykonanie dojść do wiaty śmietnikowej		1,50	1,50		0,73	0,73	
5	Osiedle Szkolne 10,10A			- zakup pojemników na odpady		1,06	1,06		0,00	0,00	
6	Osiedle Szkolne 10,10A			- wykonanie remontu pomieszczeń. Wc					9,00	9,00	
		32,88	7,98	<b>OGÓŁEM PLAN</b>	5,00	7,97	12,97	0,00	13,94	13,94	26,92

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 10B			- remont klatki schodowej		15,00	<b>15,00</b>		0,00	<b>0,00</b>	
2	Osiedle Szkolne 10B			- wykonanie podłoża pod wiatę śmietnikową		2,77	<b>2,77</b>		2,27	<b>2,27</b>	
3	Osiedle Szkolne 10B			- wykonanie wiaty śmietnikowej		2,64	<b>2,64</b>		0,58	<b>0,58</b>	
4	Osiedle Szkolne 10B			- wykonanie dojść do wiaty śmietnikowej		1,50	<b>1,50</b>		1,31	<b>1,31</b>	
5	Osiedle Szkolne 10B			- zakup pojemników na odpady		1,06	<b>1,06</b>		0,00	<b>0,00</b>	
6	Osiedle Szkolne 10B			- opracowanie orzeczenia technicznego					1,00	<b>1,00</b>	
		<b>13,88</b>	<b>8,58</b>	<b>OGÓŁEM PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>22,97</b>	<b>22,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>17,30</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 11			- zwroty za stolarkę okienną		0,60	<b>0,60</b>		0,60	<b>0,60</b>	
2	Osiedle Szkolne 11			- spłata kredytu w 2018 r.		21,78	<b>21,78</b>		21,75	<b>21,75</b>	
3	Osiedle Szkolne 11			- wykonanie podłoża pod wiatę śmietnikową		5,54	<b>5,54</b>		11,99	<b>11,99</b>	
4	Osiedle Szkolne 11			- wykonanie wiaty śmietnikowej		5,28	<b>5,28</b>		2,96	<b>2,96</b>	
5	Osiedle Szkolne 11			- wykonanie dojść do wiaty śmietnikowej		2,50	<b>2,50</b>		2,27	<b>2,27</b>	
6	Osiedle Szkolne 11			- zakup pojemników na odpady		2,12	<b>2,12</b>		0,00	<b>0,00</b>	
		<b>17,58</b>	<b>23,01</b>	<b>OGÓŁEM PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>37,82</b>	<b>37,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39,57</b>	<b>39,57</b>	<b>1,02</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 14			- demontaż boksu murowanego		0,13	<b>0,13</b>		0,13	<b>0,13</b>	
2	Osiedle Szkolne 14			- wykonanie podłoża pod wiatę śmietnikową		3,14	<b>3,14</b>		3,14	<b>3,14</b>	
3	Osiedle Szkolne 14			- wykonanie wiaty śmietnikowej		2,62	<b>2,62</b>		2,64	<b>2,64</b>	
4	Osiedle Szkolne 14			- wykonanie dojść do wiaty śmietnikowej		2,50	<b>2,50</b>		1,16	<b>1,16</b>	
5	Osiedle Szkolne 14			- zakup pojemników na odpady		1,06	<b>1,06</b>		1,06	<b>1,06</b>	
6	Osiedle Szkolne 14			- spłata kredytu w 2018 r.		39,22	<b>39,22</b>		26,00	<b>26,00</b>	
		<b>18,90</b>	<b>34,91</b>	<b>OGÓŁEM PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>48,67</b>	<b>48,67</b>	<b>0,00</b>	<b>34,13</b>	<b>34,13</b>	<b>19,68</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 15			- demontaż boksu murowanego		0,13	<b>0,13</b>		<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	
2	Osiedle Szkolne 15			- wykonanie podłoża pod wiatę śmietnikową		3,14	<b>3,14</b>		<b>3,13</b>	<b>3,13</b>	
3	Osiedle Szkolne 15			- wykonanie wiaty śmietnikowej		2,62	<b>2,62</b>		<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	
4	Osiedle Szkolne 15			- wykonanie dojść do wiaty śmietnikowej		2,50	<b>2,50</b>		<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	
5	Osiedle Szkolne 15			- zakup pojemników na odpady		1,06	<b>1,06</b>		<b>1,06</b>	<b>1,06</b>	
6	Osiedle Szkolne 15			- spłata kredytu w 2018 r.		39,36	<b>39,36</b>		<b>26,09</b>	<b>26,09</b>	
7	Osiedle Szkolne 15			- remont instalacji gazowej					<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	
		<b>7,30</b>	<b>34,86</b>	<b>OGÓŁEM PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>48,81</b>	<b>48,81</b>	<b>0,00</b>	<b>35,80</b>	<b>35,80</b>	<b>6,36</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 19 Warsztaty				0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	<b>0,00</b>	
		<b>3,58</b>	<b>0,00</b>	<b>OGÓŁEM PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,58</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	1000-lecia PP 4			- wymiana wodomierzy	0,60		<b>0,60</b>	0,15	0,51	<b>0,66</b>	
2	1000-lecia PP 4			- spłata kredytu w 2018 r.		14,38	<b>14,38</b>		14,37	<b>14,37</b>	
3	1000-lecia PP 4			- prace na instalacji gazowej					0,25	<b>0,25</b>	
4	1000-lecia PP 4			- wykonanie wiat śmietnikowych					1,78	<b>1,78</b>	
		<b>2,33</b>	<b>16,83</b>	<b>OGÓŁEM PLAN</b>	<b>0,60</b>	<b>14,38</b>	<b>14,98</b>	<b>0,15</b>	<b>16,91</b>	<b>17,06</b>	<b>2,10</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	1000-lecia PP 8			- wymiana wodomierzy	0,50		<b>0,50</b>	0,04	0,26	<b>0,30</b>	
2	1000-lecia PP 8			- spłata kredytu w 2018 r.		14,40	<b>14,40</b>		14,39	<b>14,39</b>	
3	1000-lecia PP 8			- prace na instalacji gazowej					2,90	<b>2,90</b>	
4	1000-lecia PP 8			- wykonanie wiat śmietnikowych					1,78	<b>1,78</b>	
		<b>-2,22</b>	<b>17,02</b>	<b>OGÓŁEM PLAN</b>	<b>0,50</b>	<b>14,40</b>	<b>14,90</b>	<b>0,04</b>	<b>19,33</b>	<b>19,37</b>	<b>-4,57</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Konopnickiej 2			- zwroty za stolarkę okienną		2,83	<b>2,83</b>		2,83	<b>2,83</b>	
2	Konopnickiej 2			- remont świetlików dachowych		41,90	<b>41,90</b>		41,51	<b>41,51</b>	
3	Konopnickiej 2			- wymiana wodomierzy	6,70		<b>6,70</b>	5,17	6,54	<b>11,71</b>	
4	Konopnickiej 2			- spłata kredytu w 2018 r.		70,32	<b>70,32</b>		70,24	<b>70,24</b>	
5	Konopnickiej 2			- remont instalacji gazowej					1,64	<b>1,64</b>	
6	Konopnickiej 2			- wykonanie podłoża pod wiatę śmietnikową					12,63	<b>12,63</b>	
7	Konopnickiej 2			- wykonanie wiat śmietnikowych					7,58	<b>7,58</b>	
8	Konopnickiej 2			- wykonanie poręczy				1,18		<b>1,18</b>	
9	Konopnickiej 2			- roboty dekarские				0,34		<b>0,34</b>	
10	Konopnickiej 2			- roboty na instal. z.w., c.o.				0,52		<b>0,52</b>	
		<b>176,27</b>	<b>89,84</b>	<b>OGÓŁEM PLAN</b>	<b>6,70</b>	<b>115,05</b>	<b>121,75</b>	<b>7,21</b>	<b>142,97</b>	<b>150,18</b>	<b>115,93</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Wojska Polskiego 27			- wymiana wodomierzy	0,30		<b>0,30</b>		<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	
2	Wojska Polskiego 27			- remont instalacji gazowej					<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	
3	Wojska Polskiego 27			- wymiana regulatora kotłowni					<b>14,33</b>	<b>14,33</b>	
		<b>7,03</b>	<b>18,07</b>	<b>OGÓŁEM PLAN</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15,04</b>	<b>15,04</b>	<b>10,06</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Garaże			- naprawa dróg dojazdowych		20,00	<b>20,00</b>		0,00	<b>0,00</b>	
		<b>83,82</b>	<b>8,69</b>	<b>OGÓŁEM PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,51</b>

Fund. remont.	w tys.zł		ROK	PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018
	Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
Zasoby			Okres	Plan	Plan	Plan			<b>0,00</b>	
<b>Bystrzyca Kl.</b>	<b>543,29</b>	<b>463,63</b>	<b>2018</b>	<b>13,10</b>	<b>1203,91</b>	<b>1217,01</b>	<b>7,69</b>	<b>494,84</b>	<b>548,52</b>	<b>458,40</b>

**WYKONANIE PLANU REMONTÓW NA 2018 ROK**

**ZASOBY MIĘDZYLESIE**

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Plac Wolności 22-24			- częściowe utwardzenie placu kostką brukową		41,00	41,00		36,66	36,66	
		14,86	17,43	<b>OGÓLEM PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,66</b>	<b>36,66</b>	<b>-4,37</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Chrobrego 1 ABCD			- zwroty za stolarkę okienną		2,77	2,77		2,77	2,77	
2	Chrobrego 1 ABCD			- malowanie pokrycia dachowego (blacha ocynk)		10,00	10,00		0,00	0,00	
3	Chrobrego 1 ABCD			- remont instalacji gazowej					2,87	2,87	
4	Chrobrego 1 ABCD			- likwidacja dziur w drodze					0,90	0,90	
		4,35	16,90	<b>OGÓLEM PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>12,77</b>	<b>12,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6,54</b>	<b>6,54</b>	<b>14,71</b>

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018	
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Wojska Polskiego 20 ABC			- naprawa domofonu+montaż domofonów		0,32	0,32		7,22	7,22	
2	Wojska Polskiego 20 ABC			- instalacja odmrażania rur spustowych		3,50	3,50		2,37	2,37	
		-12,74	38,50	<b>OGÓLEM PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>3,82</b>	<b>3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9,59</b>	<b>9,59</b>	<b>16,17</b>

Fund. remont.	w tys.zł		ROK	PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018
	Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
<b>Zasoby</b>			<b>Okres</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie</b>	
<b>Międzylesie</b>	<b>6,47</b>	<b>72,83</b>	<b>2018 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>57,59</b>	<b>57,59</b>	<b>0,00</b>	<b>52,79</b>	<b>52,79</b>	<b>26,51</b>

**WYKONANIE PLANU REMONTÓW NA 2018 ROK**  
**ZASOBY ŁĄDEK ZDRÓJ**

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		Wyszczególnienie robót	PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Ślódowa2, Strazacka 2, Rynek 15			- remont nawierzchni nad parkingiem		40,00	40,00		41,23	41,23	
		85,21	18,98	<b>OGÓŁEM PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,23</b>	<b>41,23</b>	<b>62,96</b>

Fund. remont.	Zasoby	w tys.zł		ROK	PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
				Okres	Plan	Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
	Łądek Zdrój	85,21	18,98	2018 r.	0,00	40,00	40,00	0,00	41,23	41,23	62,96

L.p	Fund. remont.	w tys.zł		ROK	PLAN w tys.zł			WYKONANIE PLANU w tys. zł			Pozostały fundusz remont. na 31.12.2018
		Saldo na 31.12.2017	Wpływy w 2018 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
	Zasoby			Okres	Plan	Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
1	Bystrzyca Kł.	543,29	463,63	2018 r.	13,10	1203,91	1217,01	7,69	494,84	548,52	458,40
2	Łądek Zdrój	85,21	18,98	2018 r.	0,00	40,00	40,00	0,00	41,23	41,23	62,96
3	Międzylesie	6,47	72,83	2018 r.	0,00	57,59	57,59	0,00	52,79	52,79	26,51
	<b>Ogółem</b>	<b>634,97</b>	<b>555,44</b>	<b>2018 r.</b>	<b>13,10</b>	<b>1301,50</b>	<b>1314,60</b>	<b>7,69</b>	<b>588,86</b>	<b>642,54</b>	<b>547,87</b>

Bystrzyca Kł. 06.03.2019

Sporządził : Antoni Scelina

Zatwierdził:

Prezes Zarządu  
mgr Irena Szulc